



Municipalidad de Chicacao

Departamento de Suchitepéquez
Guatemala, C.A.
Tels.: 7867-7300 - 7867-7113

No.	_____
Ref.	_____

Chicacao Suchitepéquez, 05 de Enero del 2024

REF/DMP/OF.No.05-2024

Licda. Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación
De la Presidencia SEGEPLAN
Guatemala, Guatemala

Respetable Licenciada:

Reciba un atento saludo deseándole éxitos y bendiciones en este inicio de año, que las actividades que realice sean de mucho éxito.

Por este medio presentamos a usted el TERCER CUATRIMESTRE que corresponde a los meses de SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023 en el cual se detalla el avance físico y financiero de los proyectos obras y proyectos actividades del Municipio de Chicacao Suchitepéquez.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Uri Antulio Maldonado De León
Alcalde Municipal

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ
SEGEPLAN

RECIBIDO
08 ENE 2024

HORA: 10:25 FIRM: _____

CC.: Archivo

ADMINISTRACION
URI MALDONADO
2020-2024

POR UN CHICACAO EN DESARROLLO Y DIFERENTE

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO Fecha y Hora: 5/01/2024 11:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1146650	1146650		Ejecución fina	76379	76379	76379	76382.75	305519.75	26.64%	885486.75	77.22%	26.64%	77.22%
302873-APOYO MERCADO MUNICIPAL 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1146650	1146650	0	Ejecución financiera	76379	76379	76379	76382.75	305519.75	26.64%	885486.75	77.22%	26.64%	77.22%

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO Fecha y Hora: 5/01/2024 11:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7226553	7226553		Ejecución fina	241032	241032	1608148	241032.15	2331244.15	32.26%	4069660.07	46.01%	32.26%	46.01%
302858-RESTAURACION RUTINARIO - CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RED VIAL DEL AREA URBANA 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	2287800	2287800	0	Ejecución financiera	148753	148753	148753	148753.15	595012.15	26.01%	1052604.15	46.01%	26.01%	46.01%
298074-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FLORENCIO CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	880	880	0	Ejecución física	0	0	76	800	876	99.55%	880	100%	99.55%	100%
		Meta financiera	382541	382541	0	Ejecución financiera	0	0	382541	0	382541	100%	382541	100%	100%	100%
302857-RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DEL AREA RURAL 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1649940	1649940	0	Ejecución financiera	92279	92279	92279	92279	369116	22.37%	1649939.92	100%	22.37%	100%
298063-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA PASTURA LOS GONZALEZ CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	1651	1651	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	645493	645493	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
298060-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE PACAYAL CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	1982	1982	0	Ejecución física	0	0	578	600	1178	59.43%	1178	59.43%	59.43%	59.43%
		Meta financiera	867964	867964	0	Ejecución financiera	0	0	654520	0	654520	75.41%	654520	75.41%	75.41%	75.41%
298061-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, SECTOR 1 CUMPAR CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	1178	1178	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	530240	530240	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO Fecha y Hora: 5/01/2024 11:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
297952-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO CANTON LA CRUZ CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	2200	2200	0	Ejecución física	0	0	200	2000	2200	100%	2200	100%	100%	100%
		Meta financiera	862575	862575	0	Ejecución financiera	0	0	330055	0	330055	38.26%	330055	38.26%	38.26%	38.26%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	859526	859526		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300157-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	156	156	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	859526	859526	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RR NN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1976550	1976550		Ejecución financiera	153100	153100	153102.91	153100	612402.91	30.98%	1808365.23	91.49%	30.98%	91.49%
302874-SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJES 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1976550	1976550	0	Ejecución financiera	153100	153100	153102.91	153100	612402.91	30.98%	1808365.23	91.49%	30.98%	91.49%
Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO Fecha y Hora: 5/01/2024 11:46

Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RR NN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	934710	934710		Ejecución financiera	50396.01	50396.01	50396.01	50396.01	201584.04	21.57%	907720	0%	21.57%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA BENDICION DE DIOS CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Metro	Meta física	6162	6162	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15307	15307	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CONCEPCION BELEN CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Metro	Meta física	6162	6162	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	11683	11683	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
302875-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	907720	907720	0	Ejecución financiera	50396.01	50396.01	50396.01	50396.01	201584.04	22.21%	907720	100%	22.21%	100%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RR NN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2721746	2721746		Ejecución financiera	0	0	641130	0	641130	23.56%	641130	24.27%	23.56%	24.27%
297946-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO BRISAS DEL MOCA, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	1609	1609	0	Ejecución física	0	0	609	0	609	37.85%	609	37.85%	37.85%	37.85%
		Meta financiera	2641130	2641130	0	Ejecución financiera	0	0	641130	0	641130	24.27%	641130	24.27%	24.27%	24.27%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL TRIUNFO	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	51644	51644	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO Fecha y Hora: 5/01/2024 11:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CENTRAL CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Metro	Meta fisica	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	28972	28972	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RR NN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta fisica			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3468207	3468207		Ejecución financiera	288733.50	288733.50	288733.50	288733.50	1154934	33.3%	3442715.32	99.36%	33.3%	99.36%
302872-APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	3464800	3464800	0	Ejecución financiera	288733.50	288733.50	288733.50	288733.50	1154934	33.33%	3442715.32	99.36%	33.33%	99.36%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SANTIAGO CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta fisica	49	49	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3407	3407	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta fisica			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	976000	976000		Ejecución financiera	42069.46	42069.46	42069.46	42069.46	168277.84	17.24%	976000	100%	17.24%	100%
302871-RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	976000	976000	0	Ejecución financiera	42069.46	42069.46	42069.46	42069.46	168277.84	17.24%	976000	100%	17.24%	100%

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO Fecha y Hora: 5/01/2024 11:46

302867-RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100 %
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera	3291.12	3291.12	3291.12	3291.12	13164.48	5.98%	220000	100%	5.98%	100 %
302866-APOYO A LA CULTURA RELIGION, RECREACION Y DEPORTE 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100 %
		Meta financiera	527860	527860	0	Ejecución financiera	43988.50	43988.50	43988.50	43988.50	175954	33.33%	382789.52	72.52%	33.33%	72.52 %
Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución fisica/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3 er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos niños, niñas y adolescentes, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta fisica			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0 %
		Meta financiera	270135	270135		Ejecución financiera	22511.25	22511.25	22511.25	22511.25	90045	33.33%	213057.20	78.87%	33.33%	78.87 %
302862-APOYO ASISTENCIA TECNICA Y CONTRIBUCION A LA MUJER 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100 %
		Meta financiera	270135	270135	0	Ejecución financiera	22511.25	22511.25	22511.25	22511.25	90045	33.33%	213057.20	78.87%	33.33%	78.87 %
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos niños, niñas y adolescentes, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta fisica			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0 %
		Meta financiera	229359	229359		Ejecución financiera	10083.50	10083.50	10083.50	10084.25	40334.75	17.59%	112787.75	49.18%	17.59%	49.18 %
302860-APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100 %
		Meta financiera	229359	229359	0	Ejecución financiera	10083.50	10083.50	10083.50	10084.25	40334.75	17.59%	112787.75	49.18%	17.59%	49.18 %

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO Fecha y Hora: 5/01/2024 11:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan un año de enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5714390	5714390		Ejecución financiera	70500	70500	1373185.5	70500	1584685.56	27.73%	2504604.44	100%	27.73%	100%
300156-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CONCEPCION CHINAN SECTOR 1 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	12	100	112	93.33%	120	100%	93.33%	100%
		Meta financiera	750500	750500	0	Ejecución financiera	0	0	290540.56	0	290540.56	38.71%	750500	100%	38.71%	100%
302856-APOYO A LA EDUCACION 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	846000	846000	0	Ejecución financiera	70500	70500	70500	70500	282000	33.33%	741959.44	87.7%	33.33%	87.7%
298099-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL RECUERDO CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	458	458	0	Ejecución física	0	0	58	400	458	100%	458	100%	100%	100%
		Meta financiera	897450	897450	0	Ejecución financiera	0	0	693000	0	693000	77.22%	693000	77.22%	77.22%	77.22%
297948-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUIÑONEZ CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	503	503	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2315221	2315221	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
298096-REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA 3ERA. CALLE FINAL ZONA 2, BARRIO LAS FLORES CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	344	344	0	Ejecución física	0	0	44	300	344	100%	344	100%	100%	100%
		Meta financiera	750300	750300	0	Ejecución financiera	0	0	319145	0	319145	42.54%	319145	42.54%	42.54%	42.54%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN MOCA CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	154919	154919	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO Fecha y Hora: 5/01/2024 11:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Programas de educación y seguridad vial	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1353500	1353500		Ejecución fina	102207.81	102207.81	102207.81	102207.81	408831.24	30.21%	1197749.32	88.49%	30.21%	88.49%
303287-APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 - CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1353500	1353500	0	Ejecución financiera	102207.81	102207.81	102207.81	102207.81	408831.24	30.21%	1197749.32	88.49%	30.21%	88.49%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Registro, control y vigilancia sanitaria de cementerios y manejo de cadáveres (MSPAS)	Registro	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financier	900690	900690		Ejecución fina	70418	70418	70418	70421.66	281675.66	31.27%	649603.18	77.53%	31.27%	77.53%
303399-APOYO A LA SALUD BRIGADA DE SOCORRO 2,023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	419680	419680	0	Ejecución financiera	35352	35352	35352	35354.33	141410.33	33.69%	325374.09	77.53%	33.69%	77.53%
302863-APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	481010	481010	0	Ejecución financiera	35066	35066	35066	35067.33	140265.33	29.16%	324229.09	67.41%	29.16%	67.41%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHICACAO Fecha y Hora: 5/01/2024 11:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Seguridad policial (INGUAT)	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	807200	807200		Ejecución fina	57670	57670	57670	57672.24	230682.24	28.58%	635869.72	78.77%	28.58%	78.77%
302870-APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL 2023 CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	807200	807200	0	Ejecución financiera	57670	57670	57670	57672.24	230682.24	28.58%	635869.72	78.77%	28.58%	78.77%

F: _____
Alcalde Municipal